

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA

SIENDO LAS 12:30 HORAS DEL DÍA 26 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022, SE REÚNEN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS DE LAS ENTIDADES QUE SE MENCIONAN, EN EL MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS, LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES, CARGOS Y FIRMAS APARECEN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA Y EN CUMPLIMIENTO A LO INDICADO EN LOS ARTÍCULOS 71 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y 186 DEL REGLAMENTO DE LA MISMA LEY, CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO LA **ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA** DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO CELEBRADO ENTRE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS, AGS. Y EL CONTRATISTA MATERIALES TRITURADOS DEL CENTRO, S.A. DE C.V. DE ACUERDO A LOS ANTECEDENTES Y CONDICIONES QUE SE ENUNCIAN:

TIPO DE INVERSIÓN: Fondo de Aportaciones para la infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

PROGRAMA: 0218 URBANIZACION
SUBPROGRAMA: 21406 CALLE (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)

OFICIO DE APROBACIÓN: NÚMERO DE APROBACIÓN: FIS MDF-07-018
FECHA DE APROBACIÓN: 16 DE MAYO DE 2022
MONTO DE LA APROBACIÓN: \$731,364.53

CONTRATO: NÚMERO DE CONTRATO: IRE-FIS MDF-003-22
MONTO DEL CONTRATO: \$730,088.83
CONVENIO DE AMPLIACIÓN: \$ 0.00
MONTO TOTAL EJECUTADO: \$730,088.83

NÚMERO DE OBRA: 07017/22

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: REHABILITACION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN RINCON DE ROMOS LOCALIDAD RINCON DE ROMOS ASENTAMIENTO RINCON DE ROMOS CENTRO CALLE MEXICO ENTRE CALLE INSURGENTES Y DOCTOR ALBERTO SABIN

UBICACIÓN DE LA OBRA: RINCON DE ROMOS

METAS: 657.11 M2

J.M.O.

FECHA CONTRACTUAL DE INICIO: 13 DE JUNIO DE 2022
FECHA CONTRACTUAL DE TERMINACIÓN: 26 DE AGOSTO DE 2022
FECHA DE INICIO DE ACUERDO AL ANTICIPO: 05 DE JULIO DE 2022
FECHA REAL DE TERMINACIÓN: 17 DE SEPTIEMBRE DE 2022
PLAZO DE EJECUCIÓN: 75 DÍAS NATURALES

(Handwritten mark)

- a) EL CONTRATISTA ENTREGÓ LA TOTALIDAD DE LOS PLANOS ACTUALIZADOS NECESARIOS – EN AQUELLOS PROYECTOS QUE ASÍ LO REQUIERAN – DE CONFORMIDAD CON LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS.
- b) EL CONTRATISTA ENTREGO LOS SIGUIENTES MANUALES, INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y/O GARANTÍAS DE LOS EQUIPOS SUMINISTRADOS – EN AQUELLOS PROYECTOS QUE ASÍ LO REQUIERA: UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO DE INSPECCION POR PARTE DE LAS PARTES QUE INTERVIENEN, REVISÁNDOSE LOS TRABAJOS EJECUTADOS Y HABIÉNDOSE CONSTATADO SU EJECUCIÓN DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN Y PARTICULARES DE LA OBRA, LOS REPRESENTANTES DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS LOS RECIBEN POR PARTE DE LA MISMA, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORES RECLAMACIONES QUE ESTIMEN CONVENIENTE PPOR PAGOS INDEBIDOS Y DEDE ACUERDO CON EL **ARTICULO 71 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES**, POR OBRA FALTANTE O MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, O VICIOS OCULTOS, MISMOS QUE QUEDARAN CUBIERTOS POR LA FIANZA CORRESPONDIENTE.

FIRMAN DE CONFORMIDAD LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, LO QUE EXIME A LA ENTIDAD, DE COADYUVAR EN EL ÁMBITO DE SUS RESPONSABILIDADES Y/O FACULTADES, EN LA CORRECCIÓN DE LA OBRA MAL EJECUTADA, RECUPERACIÓN DE PAGOS INDEBIDOS Y/O REPARACIÓN DE VICIOS OCULTOS

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA

ENTREGA


"EL CONTRATISTA":




MATERIALES TRITURADOS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.
C.P. MARIA DEL CARMEN ARMENDARIZ VIRAMONTES
REPRESENTANTE LEGAL

RECIBE

"POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS":



ING. JOSÉ MANUEL DELGADO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



ARQ. KARLA DE JESUS LOZANO
RESIDENTE DE SUPERVISIÓN

TESTIGOS DE LA ENTREGA – RECEPCIÓN

"PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA".



C.

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ACTA FINANCIERA

SIENDO LAS 12:40 HORAS DEL DÍA 27 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022, SE REÚNEN EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS, LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES, CARGOS Y FIRMAS APARECEN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA Y EN BASE A LOS ARTÍCULOS 71 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y 187 DEL REGLAMENTO DE LA MISMA LEY, CON EL OBJETO DE ELABORAR LA PARTE FINANCIERA DEL ACTA DE RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO CELEBRADO ENTRE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS, AGS. Y EL CONTRATISTA C.P. MARIA DEL CARMEN ARMENDARIZ VIRAMONTES REPRESENTANTE LEGAL DE MATERIALES TRITURADOS DEL CENTRO, S.A. DE C.V. DE ACUERDO A LOS ANTECEDENTES Y CONDICIONES QUE SE ENUNCIAN:

MOTIVO DEL CONTRATO: **07017/22 REHABILITACION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN RINCON DE ROMOS LOCALIDAD RINCON DE ROMOS ASENTAMIENTO RINCON DE ROMOS CENTRO CALLE MEXICO ENTRE CALLE INSURGENTES Y DOCTOR ALBERTO SABIN**

PROGRAMA: **0218 URBANIZACION**

SUBPROGRAMA: **21406 CALLE (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)**

NÚMERO DE CONTRATO: **IRE-FISMDF-003-22**

MONTO DEL CONTRATO: **\$730,088.83**

NÚMERO DE OBRA: **07017/22**

NOMBRE DE LA OBRA: **07017/22 REHABILITACION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN RINCON DE ROMOS LOCALIDAD RINCON DE ROMOS ASENTAMIENTO RINCON DE ROMOS CENTRO CALLE MEXICO ENTRE CALLE INSURGENTES Y DOCTOR ALBERTO SABIN**

UBICACIÓN DE LA OBRA: **RINCON DE ROMOS**

J.M.O

- a) SE CERTIFICA QUE SE HAN CONCILIADO LA TOTALIDAD DE LOS CONCEPTOS DE OBRA EJECUTADOS – TANTO DE CONTRATO ORIGINAL COMO DE CONVENIOS ADICIONALES-, MISMOS QUE ESTÁN INCLUIDOS EN LAS ESTIMACIONES PRESENTADAS.
- b) SE AUTORIZAN 3 ESTIMACIONES, QUE DEJAN TOTALMENTE SALDADO EL MONTO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS MOTIVO DEL CONTRATO, SIENDO AQUELLAS DE LA NÚMERO UNO A LA 3 (FINIQUITO), CON UN MONTO ACUMULADO DE \$ 730,088.83 (SETECIENTOS TREINTA MIL OCHENTA Y OCHO PESOS 83/100 M.N.), DE ACUERDO AL SIGUIENTE DESGLOSE

No. DE ESTIMACIÓN	MONTO ESTIMADO	PERIODO DE ESTIMACIÓN	
		DEL	AL
ANTICIPO	\$ 365,044.41		
#1	\$ 228,683.84	05 DE JULIO DE 2022	20 DE JULIO DE 2022
#2	\$ 82,088.94	21 DE JULIO DE 2022	17 DE AGOSTO DE 2022
#3 FINIQUITO	\$ 54,271.64	18 DE AGOSTO DE 2022	17 DE SEPTIEMBRE DE 2022
TOTAL	\$ 730,088.83		

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS


ACTA FINANCIERA

- c) SE APLICA UNA SANCIÓN DE \$0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.) CAUSADA POR HABERSE ENTREGADO LA OBRA CON UN RETRASO DE 0 (CERO) DÍAS CALENDARIO.
- d) PARA GARANTIZAR QUE NO EXISTAN VICIOS OCULTOS, EL CONTRATISTA ENTREGA LA(S) SIGUIENTE(S) FIANZA(S):

FIANZA No. 2185485 POR UN MONTO DE \$163,529.98 (CIENTO SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS 98/100 M.N.) EQUIVALENTE AL 10.00 % DE LA OBRA EJECUTADA, MISMA QUE TIENE VIGENCIA DE DOCE MESES A PARTIR DE LA FECHA DE LA ENTREGA FISICA DE LA OBRA


FIRMAN DE CONFORMIDAD LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO,

“EL CONTRATISTA”:




MATERIALES TRITURADOS DEL CENTRO, S.A. DE C. V.
REPRESENTANTE LEGAL
C.P. MARIA DEL CARMEN ARMENDARIZ VIRAMONTES

“POR EL MUNICIPIO”



MTRO. FRANCISCO JAVIER RIVERA LUEVANO
PRESIDENTE MUNICIPAL



ING. JOSE MANUEL DELGADO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



CP. IRMA DOMINGUEZ AGUILAR
TESORERA MUNICIPAL



ARQ. KARLA DE JESUS LOZANO
SUPERVISOR DE OBRA

