

Anualidades		Información General del Proyecto													Año de Ejecución										Año de Pago		Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Puntos Conexos - Específico	Ram	Justificación Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Reanudado (Millonada)	Comprometido	Desagregado	Ejecutado	Pagado	% Avance	Saldo Ejec.	Unidad de Medida	Publicación	Avance Anulacion Anon	Observaciones		
AD151502001200	Ampliación de Red de Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado en Calle Polvorines Miguel Alemán y Calle 200, Col. Centro	0315-15	Aguascalientes	Municipio de Roma	Cobertura Municipal	Comercio	Comercio	0056 Fondo de Participación y Desarrollo Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS	Urbanización	Terminado	2015	\$298,400	\$298,400	\$298,400	\$298,400	\$298,400	\$298,400	\$298,400	100.00	00	Metros Cuadrados	1,382	0.00	100.00	Financiera / Fisical / Registros SIPTOMA: Para el siguiente nivel.	
AD151502001301	Parqueamiento de Urbanización, Ampliación de Red de Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado en Calle Gilberto Romo, Madero, Fracc. Solimex	0316-15	Aguascalientes	Municipio de Roma	Cobertura Municipal	Comercio	Comercio	0056 Fondo de Participación y Desarrollo Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS	Urbanización	Terminado	2015	\$1,496,500	\$1,496,500	\$1,496,500	\$1,496,500	\$1,496,500	\$1,496,500	\$1,496,500	100.00	00	Metros Cuadrados	1,382	0.00	100.00	Financiera / Fisical / Registros SIPTOMA: Para el siguiente nivel.	
AD151502001303	Parqueamiento y Rehabilitación de Infraestructura Calle Miguel Alemán, Ampliación de Red de Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado en Viverguezas Zona Centro	400-15	Aguascalientes	Municipio de Roma	Cobertura Municipal	Comercio	Comercio	8117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS	Urbanización	Terminado	2015	\$2,688,403	\$2,261,554	\$2,261,554	\$2,261,554	\$2,261,554	\$2,261,554	\$2,261,554	\$2,261,554	100.00	00	Metros Cuadrados	3,207	0.00	100.00	Financiera / Fisical / Registros SIPTOMA: Para el siguiente nivel.
AD151502001305	Parqueamiento Rehabilitación e Infraestructura Calle Miguel Alemán, Ampliación de Red de Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado en Viverguezas Zona Centro	401-15	Aguascalientes	Municipio de Roma	Cobertura Municipal	Comercio	Comercio	8117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS	Urbanización	Terminado	2015	\$1,760,953	\$1,602,351	\$1,602,351	\$1,602,351	\$1,602,351	\$1,602,351	\$1,602,351	\$1,602,351	100.00	00	Metros Cuadrados	1,442	0.00	100.00	Financiera / Fisical / Registros SIPTOMA: Para el siguiente nivel.
AD151502001628	Regulación de Red de Energía Eléctrica y Rehabilitación de Anticuario El Cerezo, Instalación de Sistema de Agua Potable y Alcantarillado y Alumbrado Público	APAD_201_15	Aguascalientes	Municipio de Roma	Cobertura Municipal	Subsidio	Subsidio	0174 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Alumbrado	15-Desarrollo Ambiente y Recursos Naturales	INSTITUTO DEL AGUA DEL ESTADO	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$2,592,968	\$3,951,558	\$3,951,558	\$3,951,558	\$3,951,558	\$3,951,558	\$3,951,558	\$3,951,558	100.00	00	Kilómetros	27,988	0.00	100.00	Financiera / Fisical / Registros SIPTOMA: Para el siguiente nivel.
AD151503001456	Rehabilitación de Red de Agua Potable y Alcantarillado en Calle Miguel Alemán, Ampliación de Red de Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado en Zona Centro	401-15	Aguascalientes	Municipio de Roma	Cobertura Municipal	Comercio	Comercio	8117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$1,457,591	\$1,449,217	\$1,449,217	\$1,449,217	\$1,449,217	\$1,449,217	\$1,449,217	\$1,449,217	100.00	00	Metros	115	0.00	100.00	Financiera: MEDICION COMPROMETIDA EN EL 2015 / Fisical / Registros SIPTOMA: Para el siguiente nivel.
AD151503001469	Rehabilitación de Red de Agua Potable y Alcantarillado en Zona Centro	402-15	Aguascalientes	Municipio de Roma	Cobertura Municipal	Comercio	Comercio	8117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS	Urbanización	Terminado	2015	\$1,555,111	\$1,515,631	\$1,515,631	\$1,515,631	\$1,515,631	\$1,515,631	\$1,515,631	\$1,515,631	100.00	00	Metros	215	0.00	100.00	Financiera / Fisical / Registros SIPTOMA: Para el siguiente nivel.
AD151504001500	Construcción de Pavimento con Concreto Hidráulico en Calle de La Plata	413-15	Aguascalientes	Municipio de Roma	Cobertura Municipal	Comercio	Comercio	8117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS	Urbanización	Terminado	2015	\$654,068	\$651,027	\$651,027	\$651,027	\$651,027	\$651,027	\$651,027	\$651,027	100.00	00	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00	Financiera / Fisical / Registros SIPTOMA: Para el siguiente nivel.
AD151504001507	Rehabilitación de Pavimento de Concreto Hidráulico, C. Metaltalia	414-15	Aguascalientes	Municipio de Roma	Cobertura Municipal	Comercio	Comercio	8117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS	Urbanización	Terminado	2015	\$1,044,218	\$1,045,043	\$1,045,043	\$1,045,043	\$1,045,043	\$1,045,043	\$1,045,043	\$1,045,043	100.00	00	Metros Cuadrados	350	0.00	100.00	Financiera / Fisical / Registros SIPTOMA: Para el siguiente nivel.
AD151504001509	Rehabilitación de Pavimento de Concreto Hidráulico Calle Alvaro Obregón	414-15	Aguascalientes	Municipio de Roma	Cobertura Municipal	Comercio	Comercio	8117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS	Urbanización	Terminado	2015	\$1,514,142	\$1,515,144	\$1,515,144	\$1,515,144	\$1,515,144	\$1,515,144	\$1,515,144	\$1,515,144	100.00	00	Metros Cuadrados	350	0.00	100.00	Financiera / Fisical / Registros SIPTOMA: Para el siguiente nivel.
AD151504001514	Rehabilitación de Pavimento de Concreto Hidráulico C. Insurgentes	420-15	Aguascalientes	Municipio de Roma	Cobertura Municipal	Comercio	Comercio	8117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS	Urbanización	Terminado	2015	\$1,299,969	\$1,444,810	\$1,444,810	\$1,444,810	\$1,444,810	\$1,444,810	\$1,444,810	\$1,444,810	100.00	00	Metros Cuadrados	350	0.00	100.00	Financiera / Fisical / Registros SIPTOMA: Para el siguiente nivel.
AD151504001601	Rehabilitación de Pavimento de Concreto Hidráulico C. Guerrero	421-15	Aguascalientes	Municipio de Roma	Cobertura Municipal	Comercio	Comercio	8117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS	Urbanización	Terminado	2015	\$1,241,474	\$1,241,474	\$1,241,474	\$1,241,474	\$1,241,474	\$1,241,474	\$1,241,474	\$1,241,474	100.00	00	Metros Cuadrados	350	0.00	100.00	Financiera / Fisical / Registros SIPTOMA: Para el siguiente nivel.
AD151504001603	Rehabilitación de Pavimento de Concreto Hidráulico C. Fray Bartolomé de Las Casas	422-15	Aguascalientes	Municipio de Roma	Cobertura Municipal	Comercio	Comercio	8117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS	Urbanización	Terminado	2015	\$1,149,859	\$1,004,471	\$1,004,471	\$1,004,471	\$1,004,471	\$1,004,471	\$1,004,471	\$1,004,471	100.00	00	Metros Cuadrados	350	0.00	100.00	Financiera / Fisical / Registros SIPTOMA: Para el siguiente nivel.
AD1516020017028	Rehabilitación de Calle Insurgentes y Fraccionamiento Insurgentes, Zona de Salud	7001-16	Aguascalientes	Municipio de Roma	Cobertura Municipal	Fideicomiso	Fideicomiso	0174 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Promotividad	23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Rincon de Romos	Urbanización	Terminado	2014	\$2,219,882	\$2,207,859	\$2,207,859	\$2,207,859	\$2,207,859	\$2,207,859	\$2,207,859	\$2,207,859	100.00	00	Metros Cuadrados	350	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Fisical: OBRAS TERMINADA / Registros SIPTOMA: Para el siguiente nivel.
AD1516020017182	Rehabilitación de Calle Insurgentes y Fraccionamiento Insurgentes, Zona de Salud	7002-16	Aguascalientes	Municipio de Roma	Cobertura Municipal	Fideicomiso	Fideicomiso	0174 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Promotividad	23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Rincon de Romos	Urbanización	Terminado	2014	\$1,529,325	\$1,150,715	\$1,150,715	\$1,150,715	\$1,150,715	\$1,150,715	\$1,150,715	\$1,150,715	100.00	00	Metros Cuadrados	350	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Fisical: OBRAS TERMINADA / Registros SIPTOMA: Para el siguiente nivel.
AD1516020017124	Rehabilitación de Calle 16 de Mayo, Fraccionamiento Insurgentes y Fraccionamiento Insurgentes, Zona de Salud	7003-16	Aguascalientes	Municipio de Roma	Cobertura Municipal	Fideicomiso	Fideicomiso	0174 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Promotividad	23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Rincon de Romos	Urbanización	Terminado	2014	\$2,782,280	\$2,785,394	\$2,785,394	\$2,785,394	\$2,785,394	\$2,785,394	\$2,785,394	\$2,785,394	100.00	00	Metros Cuadrados	350	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Fisical: OBRAS TERMINADA / Registros SIPTOMA: Para el siguiente nivel.
AD1516020017128	Rehabilitación de Calle 16 de Mayo, Fraccionamiento Insurgentes y Fraccionamiento Insurgentes, Zona de Salud	7004-16	Aguascalientes	Municipio de Roma	Cobertura Municipal	Fideicomiso	Fideicomiso	0174 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Promotividad	23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Rincon de Romos	Urbanización	Terminado	2014	\$1,415,257	\$1,888,944	\$1,888,944	\$1,888,944	\$1,888,944	\$1,888,944	\$1,888,944	\$1,888,944	100.00	00	Metros Cuadrados	350	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Fisical: OBRAS TERMINADA / Registros SIPTOMA: Para el siguiente nivel.
AD1516020017129	Rehabilitación de Calle 16 de Mayo, Fraccionamiento Insurgentes y Fraccionamiento Insurgentes, Zona de Salud	7005-16	Aguascalientes	Municipio de Roma	Cobertura Municipal	Fideicomiso	Fideicomiso	0174 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Promotividad	23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Rincon de Romos	Urbanización	Terminado	2014	\$1,149,946	\$1,091,993	\$1,091,993	\$1,091,993	\$1,091,993	\$1,091,993	\$1,091,993	\$1,091,993	100.00	00	Metros Cuadrados	350	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Fisical: OBRAS TERMINADA / Registros SIPTOMA: Para el siguiente nivel.
AD1516020017172	Rehabilitación de Calle 16 de Mayo, Fraccionamiento Insurgentes y Fraccionamiento Insurgentes, Zona de Salud	7006-16	Aguascalientes	Municipio de Roma	Cobertura Municipal	Fideicomiso	Fideicomiso	0174 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Promotividad	23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Rincon de Romos	Urbanización	Terminado	2014	\$357,340	\$355,342	\$355,342	\$355,342	\$355,342	\$355,342	\$355,342	\$355,342	99.00	00	Metros Cuadrados	120	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Fisical: OBRAS TERMINADA / Registros SIPTOMA: Para el siguiente nivel.
AD1516040021105	Construcción de Pozo de Agua Potable	0108706010-16	Aguascalientes	Municipio de Roma	Cobertura Municipal	Subsidio	Subsidio	0048 Programa Habit	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Municipio de Rincon de Romos	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	00	Finanzas	140	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Fisical: OBRAS TERMINADA / Registros SIPTOMA: Para el siguiente nivel.
AD151604002314	Construcción de Tezombare Para Al Nido Verde	047-06a-16	Aguascalientes	Municipio de Roma	Cobertura Municipal	Subsidio	Subsidio	0170 Recreación de espacios públicos	20-Desarrollo Social	Municipio de Rincon de Romos	Asistencia Social	Terminado	2014	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	100.00	00	Finanzas	46,000	0.00	100.00	Financiera / Fisical: OBRAS TERMINADA / Registros SIPTOMA: Para el siguiente nivel.