



## MANTENIMIENTO POZOS OOAPAS RINCON DE ROMOS

FECHA	CAPACIDAD DE TRANSFORMADOR	CAPACIDAD DE BOMBA	TUBERIA	DIAMETRO DE ADEME	PROFUNDIDAD	POZO	CAPACIDAD DEL ARRANCADOR	MANTENIMIENTO
31/10/2019	30 KVA	30 HP	3"	12"	350 MTS	CALIFORNIA	30945 HP	EMBOBINADO DE BOMBA Y MMTTO A LOS MPULSORES INSTALACIÓN DE CA BLE USADO 150 MTS Y 2 MANIOBRAS.
31/10/2019	150 KVA	100 HP	6"	12"	350 MTS	ESCALERAS	100 HP	EMBOBINADO DE BOMBA MTTO IMPULSORES, VALVULA CHECK DE 2 PULGADAS INSTALACIÓN DE MACROMEDIDOR ANALOGO Y 2 TUBOS DE 6" PULGADAS DE ACERO AL CARBON.
11/11/2019	30 KVA	30 HP	3"	12		SAUCILLO	30945 HP	EMBOBINADO DE BOMBA, MTTO DE IMPULSORES Y 2 MANIOBRAS.
09/11/2019	75 KVA	75 HP	4"	12"	400	SAN JUAN DE LA NATURA	75 HP	INSTALACIÓN DE 4 TUBOS DE 4" PULGADAS DEL POZO DE LAS ANTENAS Y BOMBA ESTA PRESTADA DE 75 HP.
10/12/2019	30 KVA	30 HP	3"	12"		COL 16 DE SWEP	25 HP	INSTALACIÓN DE MACROMEDIDOR ANALOGO DE 3 ", VALVULA CHECK DE 3 PULGADAS, 1 VALVULA DE PALETON DE 3" 16 TORNILLOS DE 2.5 4 EMPAQUES PLANOS DE 3".



RINCÓN DE ROMOS  
H. Ayuntamiento 2019-2021



## MANTENIMIENTO POZOS OOAPAS RINCON DE ROMOS

